

酒々井町 上下水道耐震化計画

酒々井町上下水道課
策定 令和7年1月

1 目標¹

酒々井町では、災害に強く持続可能な上水道システムの構築に向け、対策が必要な急所施設について、今後、概ね15年間で耐震化を完了することを目指し、このうち令和7年度から令和11年度の5年間では、被災すると極めて大きな影響を及ぼす急所施設を最優先に耐震化を実施することを目指す。

また、対策が必要な避難所等の重要施設に接続する上下水道管路等について、今後、概ね20年間で耐震化を完了することを目指し、このうち令和7年度から令和11年度の5年間では、特に規模の大きい避難所等施設に接続する上下水道管路等の耐震性能の評価を実施することを目指す。

2 計画期間

令和7年4月～令和12年3月

3 下水道処理区域内における避難所等の重要施設²の設定(上下水道共通)

| 区分 | 下水道処理区域内における避難所等の重要施設(上下水共通) | |
|---|------------------------------|---|
| | 施設数 | 施設名称 |
| 対象全施設数 | 19 | 酒々井町役場、佐倉市八街市酒々井町消防組合酒々井消防署、保健センター、まえだ医院、しすい整形クリニック、酒々井虎の門クリニック、千葉しすい病院、しすいホームクリニック、酒々井町役場、酒々井小学校、大室台小学校、酒々井中学校、中央公民館、東京学館高等学校、プリミエール酒々井、昭和公園、中央台公共用地、酒々井コミュニティプラザ、特別養護老人ホーム エコトピア酒々井 |
| 上下水道管路等の耐震性能確保済みの施設数 (令和5年度末時点) ³ | 1 | 酒々井虎の門クリニック |
| 上下水道管路等の耐震性能確保の目標施設数 ⁴ (令和11年度末迄) | 0 | |

¹ 目標は、水道事業者等と下水道管理者が相互に調整を行い、記載する。計画期間内に全ての対象施設で対策を実施することが困難な場合には、計画期間内に対策を実施する施設の選定方針や、計画期間外を含め全ての対象施設における対策実施時期の目安等についても記載する。

² 下水道処理区域内において地域防災計画等で定められている避難所や医療機関等、災害時に上下水道機能の確保が必要な重要施設をいう(緊急点検時における「特に重要な施設」と同じ定義)。

³ 重要施設に接続する水道管路(配水本管・配水支管、配水池～避難所等の重要施設)と下水道管路(避難所等の重要施設～下水処理場直前の最終合流地点までの下水道管路及びその途中にあるポンプ場)の双方の耐震機能を確保することをいう。

⁴ 耐震性能確保済みの施設数(令和5年度末時点)を含め、令和11年度末迄(計画期間は5年程度)に目標とする施設数をいう。

4 下水道処理区域外における避難所等の重要施設⁵の設定⁶

| 区分 | 下水道処理区域外における避難所等の重要施設 | |
|---|-----------------------|---------|
| | 施設数 | 施設名称 |
| 対象全施設数 | 1 | 酒々井総合公園 |
| 水道管路の耐震性能確保済み ⁷ の施設数 (令和5年度末時点) | 0 | |
| 水道管路の耐震性能確保の目標施設数 (令和11年度末迄) | 0 | |

⁵ 下水道処理区域外において地域防災計画等で定められている避難所や医療機関等、災害時に水道機能の確保が必要な重要施設をいう。

⁶ 水道事業者等が汚水処理施設の管理者等と調整を行い、汚水処理施設に関する耐震化の状況や計画等を確認した上で設定するものとする。

⁷ 重要施設に接続する水道管路（配水本管・配水支管、配水池～避難所等の重要施設）の耐震機能を確保することをいう。

◀ 酒々井町 上下水道耐震化重点計画のうち 水道事業等に関する計画 ▶

5 水道システムの急所施設の耐震化

(1) 取水施設

| | 箇所数(箇所) | 施設能力(m ³ /日) | 耐震化率(%) ⁸ |
|--------------------|---------|-------------------------|----------------------|
| 対象全取水施設 | 10 | 6,497 | |
| 耐震対策実施済み(令和5年度末時点) | 10 | 6,497 | 100 |
| 耐震化目標(令和11年度末迄) | 10 | 6,497 | 100 |

(2) 導水施設(導水管)

| | 管路延長(m) | | | | 耐震化指標 | |
|------------------|-----------|------------------------|-------------|-------|-------------|--------------|
| | 耐震管 延長 | 耐震適合管 延長 (耐震管除く) | 耐震適合管 以外 | 計 | 耐震管率 (%) | 耐震適合率 (%) |
| 対象全導水管(令和5年度末時点) | 167 | 0 | 5,804 | 5,971 | 3 | 3 |
| 耐震化目標(令和11年度末迄) | 446 | 0 | 5,525 | 5,971 | 7 | 7 |

(3) 浄水施設

| | 箇所数(箇所) | 施設能力(m ³ /日) | 耐震化率(%) ⁹ |
|--------------------|---------|-------------------------|----------------------|
| 対象全浄水施設 | 1 | 9,100 | |
| 耐震対策実施済み(令和5年度末時点) | 1 | 9,100 | 100 |
| 耐震化目標(令和11年度末迄) | 1 | 9,100 | 100 |

(4) 配水施設(配水池)

| | 箇所数(箇所) | 有効容量(m ³) | 耐震化率(%) ¹⁰ |
|--------------------|---------|-----------------------|-----------------------|
| 対象全配水池 | 1 | 4,600 | |
| 耐震対策実施済み(令和5年度末時点) | 1 | 4,600 | 100 |
| 耐震化目標(令和11年度末迄) | 1 | 4,600 | 100 |

(5) ポンプ所(取水、導水、送水及び配水ポンプ所)

| | 箇所数(箇所) | 施設能力(m ³ /日) | 耐震化率(%) ¹¹ |
|--------------------|---------|-------------------------|-----------------------|
| 対象全ポンプ所 | 10 | 6,497 | |
| 耐震対策実施済み(令和5年度末時点) | 10 | 6,497 | 100 |
| 耐震化目標(令和11年度末迄) | 10 | 6,497 | 100 |

⁸ 取水施設の耐震化率＝耐震対策の施された取水施設能力÷対象全取水施設能力

⁹ 浄水施設の耐震化率＝耐震対策の施された浄水施設能力÷対象全浄水施設能力

¹⁰ 配水池の耐震化率＝耐震対策の施された配水池有効容量÷対象全配水池有効容量

¹¹ ポンプ所の耐震化率＝耐震対策の施されたポンプ所能力÷対象全ポンプ所能力

6 避難所等の重要施設¹²に接続する水道管路の耐震化

配水池～避難所等の重要施設までの水道管路(配水管)

(1) 上水道給水区域内における避難所等の重要施設

| | 管路延長(m) | | | | 耐震化指標 | |
|------------------------------|-----------|------------------------|-------------|--------|-------------|--------------|
| | 耐震管 延長 | 耐震適合管 延長 (耐震管除く) | 耐震適合管 以外 | 計 | 耐震管率 (%) | 耐震適合率 (%) |
| 避難所等の重要な施設に接続する配水管(令和5年度末時点) | 4,406 | 4,835 | 8,210 | 17,451 | 25 | 53 |
| 配水本管 | 1,296 | 3,223 | 5,991 | 10,510 | 12 | 43 |
| 配水支管 | 3,110 | 1,612 | 2,219 | 6,941 | 45 | 68 |
| 耐震化目標(令和 11 年度末迄) | 5,381 | 4,835 | 7,235 | 17,451 | 31 | 59 |

¹² 下水道処理区域外における避難所等の重要施設も含む

◀ 酒々井町 上下水道耐震化重点計画のうち 下水道事業に関する計画 ▶

7 避難所等の重要施設に接続する下水道管路等の耐震化

(1) 避難所等の重要施設～下水処理場直前の最終合流地点までの下水道管路

| | 管路延長(km) | 耐震化率(%) |
|-----------------------|----------|---------|
| 対象全延長 | 12.443 | |
| 耐震性能確保済みの延長(令和5年度末時点) | 0.171 | 1.4 |
| 耐震性能確保の目標延長(令和11年度末迄) | 0.3 | 2.4 |

(2) 避難所等の重要施設～下水処理場直前の最終合流地点までの下水道管路の途中にあるポンプ場¹³の箇所数

| | ポンプ場の箇所数(箇所) | 耐震化率(%) |
|------------------------|--------------|---------|
| 対象全箇所数 | 1 | |
| 耐震性能確保済みの箇所数(令和5年度末時点) | 0 | 0 |
| 耐震性能確保の目標箇所数(令和11年度末迄) | 0 | 0 |

以上

¹³ 最終合流地点にあるポンプ場は含まない。