

達成度：H23.3.31 の自己評価

- 5 目標を完全に達成した。
- 4 目標を概ね達成した。
- 3 目標を一部達成した。
- 2 目標をほとんど達成できなかった。
- 1 目標をまったく達成できなかった。

参事の目標（平成23年度）自己評価書

経済建設担当参事 神保 弘之

個別事業とその目標	達成度	目標達成の効果又は達成できなかった理由等
<p>1、道路改良および維持管理（まちづくり課）</p> <p>町道4路線の改良を計画的に進めていきます。また、住民の生活道路の安全性確保に向けて、舗装補修や危険要因の除去等、積極的に維持管理に努めます。</p>	3	<ul style="list-style-type: none">・舗装補修等は概ね達成されました。・4路線の改良については、町道02-004号線（伊篠新田）が地元の合意形成ができていない状況です。3路線については、用地買収中ですが計画よりも遅れぎみです。
<p>2、地域活性化事業（まちづくり課）</p> <p>インターチェンジ工事並びに土地区画整理事業の進捗状況と合わせて、アクセス道路（墨・七栄線）の建設を進めていきます。</p>	4	<ul style="list-style-type: none">・路体盛土及び町道3B-012号線・3B-022号線のカルバート工事を実施中ですが建設発生土の利用等から工程上厳しい状況にありました。
<p>3、中央台公園防災等再生事業（まちづくり課）</p> <p>地震等の大規模災害時に防災拠点となる役場敷地に隣接する中央台公園を災害時に最大限、効果的かつ一体的に活用できる防災機能を備えた公園として再整備を行っていきます。</p>	5	<ul style="list-style-type: none">・予定通り、一期工事分を実施しました
<p>4、都市マスタープラン策定事業（まちづくり課）</p> <p>第5次総合計画を踏まえ、見直しをしていきます。</p>	4	<ul style="list-style-type: none">・23年度・24年度の継続事業であり、23年度は、策定委員会を2回開催し、次年度策定へ向けての準備はできました。

<p>5、産業の振興（産業課）</p> <p>町の活性化においては、重要な産業である農業、商工業及び観光について従来どおり、各種補助金を活用して支援をすると同時にあらゆる視点から新たな振興策を検討していきます。</p> <p>6、施設の有効な管理運営（産業課）</p> <p>ちびっこ天国の安全点検を十分に行いながら、指定管理者により運営をします。</p> <p>コミュニテープラザ及びハーブガーデンについては、観光やくつろぎの施設として一体的な活用をして、より多くの人の来場につとめます。</p> <p>7、安全安心な上水道事業（上下水道課）</p> <p>安全でおいしい水を安定的に供給するために、浄水場の設備の更新や配水管布設替え工事を計画的に行います。また、南部地区土地区画整理事業に係わる配水管布設工事に着手します。</p> <p>8、下水道事業の推進（上下水道課）</p> <p>南部地区関連（新市街地・接続点）については、区画整理事業の進捗に伴い汚水、雨水の下水道整備を今年度から施行します。</p> <p>馬橋地区では、一部幹線の工事を行います。</p>	<p>2</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>4</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・新たな振興策を検討することができませんでした。 ・安全面では残念ながら事故が一件起きてしまいました。幸いにして大事には至らなかったが起きたことは問題です。入場者数は災害や天候により大幅な減少でした。 ・各施設の更新計画に基づき23年度予定工事等を行いました。 ・福島原発事故の影響による飲料水に対する不安を解消するための措置として、いち早く印公水からの受水を止め、地下水のみで対応して安全を確保しました。 ・土地区画整理内の配水管布設工事については、URからの委託をうけ、工事に着手しました。 ・区画整理事業内の汚水、雨水の下水工事をURに委託しました。 <p>工事は区域内の全体の遅れから計画より少し遅れている状況です。</p>
---	-------------------------------------	---