

## 上下水道課の目標（平成 20 年度）自己評価書

上下水道課長 土 屋 新 一

## 達成度

- 5 目標を完全に達成した。
- 4 目標を概ね達成した。
- 3 目標を一部達成した。
- 2 目標をほとんど達成できなかった。
- 1 目標をまったく達成できなかった。

個別事業とその目標	達成度	目標達成の効果又は達成できなかった理由等
<p>1. 水道施設の整備（水道事業班）</p> <p>町内給水区域の配水圧力向上のため、配水本管の整備を図ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・酒々井地区において配水管（口径 250 ミリ及び 100 ミリ延長 339 m）の布設工事を実施します。</li> <li>・伊籬地区において配水管（口径 150 ミリ延長 380 m）の布設替え工事を実施します。</li> </ul> <p>2. ミネラルウォーターの製造（水道事業班）</p> <p>酒々井町の水道水のおいしさを再認識していただくため、「しすいの水」の P R 及び災害備蓄用としてペットボトル水を製造します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・500 m 及び 2 のペットボトル詰めミネラルウォーターを製造し、町で行なわれる各種イベントや広域的な会議等において配布するとともに、災害時に備え備蓄を行います。また、ハーブガーデン、J A 酒々井直売所、ちびっこ天国、東関道酒々井パーキング等において販売を行います。</li> </ul> <p>3. 公共下水道の整備（下水道事業班）</p> <p>平成 16 年度から整備を進めております下台地区 2.5 h a の区域について、下水道整備（口径 200 ミリ汚水管、延長 276 m）を引き続き行います。</p> <p>また、本佐倉地区（経胤寺周辺）の整備に向けた測量、調査、設計も行います。</p>	<p>5</p> <p>5</p> <p>4</p> <p>5</p>	<p>・本地区の整備により平成 21 年度に実施を予定している J A 酒々井支所内に配管してある配水管（石綿セメント管）の廃止が可能となった。</p> <p>・500 m ペットボトル 20,160 本を製造し、H 21 年 2 月末現在、2,593 本を無償配布する他、5,492 本を販売し、「しすいの水」の P R を実施した。また、販売において、町内の一般店舗に協力をお願いし、販売を開始した。</p> <p>なお、2 ボトルについては中止した。</p> <p>・本地区の整備により、下台地区の汚水管整備を完了した。</p>

<p>4、チャレンジ目標</p> <p>水道水の安定供給を目指し計画的な上水道事業の運営を行うため、施設の改修計画を含めた中長期財政計画を策定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・尾上浄水場は、昭和 49 年より稼動し、平成 5 年に拡張工事を行い現在に至っており、電気計装設備の老朽化が進み更新時期にあることから、水道事業全体の資金計画を見据えた浄水場電気・計装設備等の改修計画を作成します。</li> </ul>	<p>3</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・配水管整備計画及び資金計画について現在検討中。</li> </ul>
--	----------	--