

達成度：H27.3.31の自己評価

- 5 目標を完全に達成した。
- 4 目標を概ね達成した。
- 3 目標を一部達成した。
- 2 目標をほとんど達成できなかった。
- 1 目標をまったく達成できなかった。

## 上下水道課の目標（平成26年度）自己評価書

上下水道課長 松本 有二

個別事業とその目標	達成度	目標達成の効果又は達成できなかった理由等
<p><b>1. 水道施設の整備及び維持管理（工務班）</b> 老朽施設の更新及び管路施設の更新強化</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・創設当時の配水管、耐用年数の経過した配水管及び一部給水管の更新を計画的に実施します。</li> <li>・浄水場施設等の点検及び老朽施設の更新を実施します。</li> </ul> <p><b>2. 公共下水道の整備及び維持管理（工務班）</b> 未整備地域への污水管整備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・既認可区域である馬橋地区の污水管整備工事を計画的に実施します。</li> <li>・下水道施設長寿命化計画策定のための調査を実施します。</li> <li>・下水道事業計画（現認可：平成27年度）の見直しのための調査を実施します。</li> </ul>	<p>4</p> <p>5</p> <p>3</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・東酒々井地先の配水管布設替工事を実施しました。経年劣化した塩ビ管をダクタイル鋳鉄管に布設替（φ100を437m、φ75を127m等）</li> <li>・大崎地先配水管布設替工事を実施しました。道路改良工事に伴い既設ポリエチレン管をダクタイル鋳鉄管に布設替（φ150を267m、φ75を8m等）</li> <li>・その他に大崎地先配水管布設替工事その2、墨地先配水管布設工事を実施しました。</li> <li>・1号ろ過機ろ材交換工事を実施しました。（塗装含む）</li> <li>・1号取水井改修工事を実施しました。（ケーシング調査含む）</li> <li>・その他にろ過機浄水管修繕、自家発電設備点検整備、水位計及び流量計交換等を実施しました。</li> <li>・污水管整備工事を実施しました。（延長217m）</li> <li>・翌年度の27年へ繰越しました。</li> <li>・翌年度の27年へ繰越しました。</li> </ul>

**3. ミネラルウォーターの販売（業務班）**

酒々井町の水道水のおいしさを再認識していただくため、ペットボトル水「しすいの水」の販売を行います。

- ・500ml のペットボトル詰めミネラルウォーターを災害時用に備蓄するとともに、ハーブガーデン、JA 成田市酒々井直売所、ちびっこ天国、東関道酒々井パーキング、大谷屋酒店、しすいの森パークゴルフ場、(株)伊藤園の自動販売機等において販売します。また、新規販路の開拓に努めます。

**4. チャレンジ目標**

- (1) 水道管漏水（事故）の抑制
- (2) 町水道ビジョンの策定

・現在、配水管延長は約1 2 5 km あります。浄水場施設とともに老朽化施設の更新を、当町の水道事業の現状と将来見通しを分析・評価し、長期的・計画的に取り組む必要があります。

4

- ・各販売店において9,120本を販売しました。
- ・新規にナリタヤ酒々井店に販売しました。

3

・老朽管の更新工事を進めた。

3

・平成27年度策定に向け、予算を確保しました。