

上下水道課の目標（令和 2 年度）自己評価書

上下水道課長 本多 淳一

達成度：R3.3.31 の自己評価

- 5 目標を完全に達成した。
- 4 目標を概ね達成した。
- 3 目標を一部達成した。
- 2 目標をほとんど達成できなかった。
- 1 目標をまったく達成できなかった。

個別事業とその目標	達成度	目標達成の効果又は達成できなかった理由等
<p>1 水道施設の整備及び維持管理（工務班） 老朽施設の更新及び管路施設の更新強化</p> <ul style="list-style-type: none"> ・創設当時の配水管、耐用年数を経過した配水管の更新を計画的に実施していきます。 ・配水池の耐震化のため、PC 造の配水池新設工事を進めていきます。 <p>施設の維持管理</p> <ul style="list-style-type: none"> ・浄水場施設の安定稼働のため、点検、整備工事を実施していきます。 	4	<p>管路施設については、本佐倉地先では GX 形ダグタイル 鋳鉄管約 1 4 m、水道配水用ポリエチレン管約 9 0 m を布設し、東酒々井地先では GX 形ダグタイル 鋳鉄管約 4 3 6 m、水道配水用ポリエチレン管約 2, 2 9 8 m 布設しました。配水池については、耐震性の PC 配水池が完成し、稼働しております。</p> <p>浄水場配水ポンプ盤点検整備工事、1 系自家発電設備点検整備工事、8 号配水ポンプ増設工事を行いました。</p>
<p>2 公共下水道の整備及び維持管理（工務班） 未整備地域への污水管整備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・既認可区域である飯積地区・尾上地区・本佐倉地区の污水管整備工事を計画的に実施します。 ・污水管（馬橋地区）の不明水流入対策工事を実施します。また、災害時の停電対策として発動発電機を導入します。 	3	<p>尾上、本佐倉、飯積地区の污水管整備工事については、繰越工事を含め約 5 8 3 m を整備しました。馬橋の污水管不明水対策につきましては、誤接続・破損調査を実施しましたが、新型コロナウイルス対応等により対策工事の施工が遅れ、一部は令和 3 年度に繰り越しました。災害時の停電対策として発動発電機を導入しました。</p>
<p>3 下水道使用料金の改定検討（業務班）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・下水道事業については、赤字経営が続いていることから、料金の改訂に向けて検討していきます。 	2	<p>料金改定につきましては、他自治体の事例等の資料収集を継続して行っています。料金改定に向けての具体的な検討を行っていきます。</p>

