

達成度：R6.3.31 の自己評価

- 5 目標を完全に達成した。
- 4 目標を概ね達成した。
- 3 目標を一部達成した。
- 2 目標をほとんど達成できなかった。
- 1 目標をまったく達成できなかった。

## 上下水道課の目標（令和5年度）自己評価書

上下水道課長 伊藤 裕之

個別事業とその目標	達成度	目標達成の効果又は達成できなかった理由等
<p>1 水道施設の整備及び維持管理（工務班）</p> <p>老朽施設の更新及び管路施設の更新強化</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・創設当時の配水管、耐用年数を経過した配水管の更新を計画的に実施していきます。</li> </ul> <p>東酒々井地先配水管布設替工事</p> <p>施設の維持管理</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・浄水場施設、揚水施設の安定稼働のため、点検、整備工事を実施していきます。</li> </ul> <p>1号取水ポンプ分解整備</p> <p>尾上浄水場2系自家発電設備点検整備工事</p>	5	<p>管路施設では、東酒々井5丁目地先において水道配水用ポリエチレン管φ75mm～φ100mmを1,188.22m、ダクタイル鋳鉄管φ100mmを3.72m布設しました。</p> <p>浄水場施設については、自家発電設備の点検整備を実施しました。揚水施設については、1号取水ポンプ分解整備工事を実施しました。</p>
<p>2 公共下水道の整備及び維持管理（工務班）</p> <p>未整備地域への污水管整備</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・既認可区域である飯積地区、尾上地区、本佐倉地区の污水管整備工事を計画的に実施します。</li> <li>・污水管（馬橋地区）の不明水流入対策工事を実施します。</li> <li>・中川排水路の浸水対策として、排水ポンプ場の整備を進めます。</li> </ul>	3	<p>飯積地区で132.95mの污水管整備工事を実施したほか、上岩橋地区で227mを整備しました。</p> <p>その他、マンホールポンプの維持管理に努めました。</p>
<p>3 下水道使用料金の改定検討（業務班）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・下水道事業については赤字経営が続いていることから、料金の改訂に向けて準備を進めていきます。</li> </ul>	3	<p>策定済の酒々井町下水道事業経営戦略を基に、料金改定の方針、スケジュール等について検討を行いました。</p>

<p>4 ミネラルウォーターの販売（業務班）</p> <p>酒々井町の水道水のおいしさをもっと広く皆様に知っていただくため、ペットボトル水「酒々井の水」を販売していきます。</p> <p>・500ml のペットボトル詰めミネラルウォーターを災害時用に備蓄するとともに、ハーブガーデン、JA 成田市酒々井販売所、セブンイレブン（アウトレット店等）、大谷屋商店、ナリタヤ酒々井店、（株）伊藤園の自動販売機等において販売します。</p> <p>また、新規販路の開拓に努めます。</p>	<p>4</p>	<p>自動販売機、各販売店等、5, 160本を販売しました。 （ハーブガーデン、（株）伊藤園、ふるさと納税返礼品等）</p>
<p>5 チャレンジ目標</p> <p>（1） 水道管漏水の抑制、工事等による赤水の抑制（対策）</p> <p>（2） 鉛給水管の早期解消</p> <p>（3） 使用電力について、料金抑制の方策検討。</p>	<p>4</p>	<p>漏水については、小規模な漏水や給水管漏水はありましたが、断水となるような漏水は発生しませんでした。赤水につきましても発生を予防するため職員により現場対応しました。</p> <p>鉛給水管につきましては、配水管布設替工事に伴う更新を行い、203件の鉛管を解消しました。</p> <p>使用電力につきましては、12,122,898円(24%)の減となりました。</p>