

達成度：H21.3.31(見込)の自己評価

- 5 目標を完全に達成した。
- 4 目標を概ね達成した。
- 3 目標を一部達成した。
- 2 目標をほとんど達成できなかった。
- 1 目標をまったく達成できなかった。

## 上下水道課の目標（平成21年度）自己評価書

上下水道課長 土屋新一

個別事業とその目標	達成度	目標達成の効果又は達成できなかった理由等
<p>1. 水道施設の整備（水道事業班）</p> <p>町内給水区域の配水圧力向上のため、配水本管の整備を図ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・伊篠地区において配水管（口径150ミリ延長380m）の布設替え工事を替え実施します。</li> <li>・酒々井地区において配水管（口径100ミリ延長160m）の布設替え工事を実施します。</li> </ul> <p>2. ミネラルウォーターの販売（水道事業班）</p> <p>酒々井町の水道水のおいしさを再認識していただくため、ペットボトル水「しすいの水」を販売します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・500mlペットボトル詰めミネラルウォーターを災害時に備え備蓄を行いながら、ハーブガーデン、JA酒々井直売所、ちびっこ天国、東関道酒々井パーキングしすいの森パークゴルフ場、大谷屋酒店、宮古商店、リカーショップジミー等において販売を行います。</li> </ul> <p>3. 公共下水道の整備（下水道事業班）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・前年度に整備が完了した下台地区に隣接する酒々井上宿地区において、下水道整備（口径200ミリ污水管、延長206m）を行います。</li> <li>・また、本佐倉地区（経胤寺周辺）の整備（口径200ミリ污水管、延長296m）を行います。</li> </ul>	<p>5</p> <p>5</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>5</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本地区の整備により、下岩橋地区の水圧が向上された。</li> <li>・本地区の整備により、酒々井地区の水圧が向上された。</li> <li>・各商店等において、5,917本の販売を行い、「しすいの水」のPRを実施した。</li> <li>・本地区の整備により、上宿地区の整備が完了した。</li> <li>・H22・5月供用開始の予定。</li> </ul>

<p>4、チャレンジ目標</p> <p>水道水の安定供給を目指し計画的な上水道事業の運営を行うため、施設の改修計画を含めた中長期財政計画を策定します。</p> <p>また、下水道事業においても、下水道経営の健全化に向けて、経営の現状と今後の整備計画や施設更新等を踏まえた長期的な収支計画を策定します。</p>	<p>5</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・本計画に沿った事業展開を目指します。</li> </ul>
--	----------	---